



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРЊАВОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК**



Карађорђева бр. 2, Прњавор, тел/факс +387 51 663 740
e-mail: kabinetgradonacelnika@gradprnjavor.com
www.gradprnjavor.com



ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРЊАВОР ЗА
2023. ГОДИНУ

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и инвестиције

Прњавор, март 2024. године

План капиталних улагања за 2023. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 33/22), усвојен је на сједници Скупштине општине одржаној 07.12.2022. године и Одлука о измјенама и допунама плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2023. годину („Службени гласник града Прњавор“, број 31/23), усвојена на сједници Скупштине града Прњавор одржаној 04.12.2023. године.

Послови на реализацији Програма капиталних улагања у 2023. години рађени су у складу са Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14).

- КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ДОМАЋИХ ПРИХОДА -

I – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Услуге израде анализе трошкова инфраструктурних објеката у пословној зони „Вијака“ у Прњавору, извршило је предузеће „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-318/22 од 11.07.2022. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од 6.903,00 КМ.

Услуге ревизије Главног пројекта примарне саобраћајнице у пословној зони „Вијака“ у општини Прњавор, плаћене су предузећу „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука у износу од 1.111,50 КМ.

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и пројектне документације за изградњу локалних путева на подручју општине Прњавор, извршило је предузеће „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ а.д. Приједор, по уговору број: 01/1-345-441/22 од 04.11.2022. године. Реализоване су услуге у износу од 19.714,50 КМ, гдје је комплетан износ плаћен из резервисаних средстава у буџету општине за 2022. годину.

Услуге израде пројектне документације за реконструкцију улице Царице Јелене у Прњавору, плаћене су предузећу „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ д.о.о. Приједор у износу од 760,50 КМ.

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и Главног пројекта (техничке документације) за изградњу петље на аутопут „9. Јануар“, на локацији Поточани, повјерено је Институту за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-345-415/22 од 03.03.2023. године. Реализована је уговорена вриједност услуга у износу од 351.000,00 КМ. Средства у износу од 350.000,00 КМ обезбједила је Влада Републике Српске, а са ове Буџетске позиције плаћен је износ од 1.000,00 КМ.

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и Главног пројекта за реконструкцију (изградњу) моста на локалном путу М-16.1 – Стара управа Мамутовац – Мусе – мост на Укрини (граница са општином Станари), повјерене су групи понуђача „НКР CONSULTING“ д.о.о. Бања Лука и „GIM-TEST“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-81/23 од 20.03.2023. године, уговорена вриједност услуга износи 17.901,00 КМ, а реализоване су услуге у износу од 1.755,00 КМ.

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и пројектне документације за изградњу објекта „Кино Славица“, повјерене су групи понуђача „ПЛАНИНГ“ д.о.о. Прњавор и „ИБИС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-173/23 од 22.05.2023. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од 14.742,00 КМ.

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и пројектне документације за изградњу хале у Пословној зони „Вијака“, повјерене су групи понуђача „НКР CONSULTING“ д.о.о. Бања Лука и „Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-200/23 од 26.06.2023. године, уговорена вриједност услуга износи 16.380,00 КМ, а реализоване су услуге у износу од 1.638,00 КМ.

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и стручног мишљења за водоснабдијевање МЗ Горња Мравица, Горњи Гаљиповци, Мравица, Гаљиповци, Доњи Вијачани и Доња Мравица, плаћене су предузећу Центар за пројектовање и консалтинг „СРК“ д.о.о. Бања Лука у износу од 1.076,40 КМ.

Услуге ревизије главног пројекта водоснабдијевања дијела насеља Машино брдо и мјесне заједнице Бабановци, извршило је предузеће „ИБИС“ д.о.о. Завидовићи, по уговору број: 01/1-370-271/23 од 25.07.2023. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од 3.510,00 КМ.

Услуге ревизије главног пројекта водоснабдијевања насеља у МЗ Поточани, извршило је предузеће „НКР CONSULTING“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-272/23 од 25.07.2023. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од 3.510,00 КМ.

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и главних пројеката градских улица, извршило је предузеће „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ а.д. Приједор, по уговору број: 01/1-370-287/23 од 11.09.2023. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од 9.301,50 КМ.

Услуге израде Елабората о геомеханичким испитивањима тла у пословној зони „Вијака“, извршило је предузеће „ИБИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-484/23 од 14.12.2023. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од 20.463,30 КМ.

Укупно пројектовање..... 65.771,20 КМ

- ШКОЛСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских планова, посједовни листови и ЗК улошци) за изградњу кино дворане, у износу од 31,00 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских планова, посједовни листови и ЗК улошци) за изградњу хале у Пословној зони „Вијака“, у износу од 546,00 КМ.

Радови на уређењу гробља у Доњој Илови, повјерени су предузећу „ДЛД СУВАЈАЦ ГРАДЊА“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-262/23 од 16.06.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 5.930,00 КМ.

Радови на поправци заштитне ограде гробља у Кулашима, плаћени су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор у износу од 994,50 КМ.

Набавка грађевинског материјала за израду ограде гробља у центру МЗ Велика Илова, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-80/23 од 27.03.2023. године у износу од 3.478,00 КМ.

Радови на реконструкцији водоводног прикључка гробља у МЗ Велика Илова, плаћени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 1.492,97 КМ.

Набавка грађевинског материјала за изградњу објекта у мјесном гробљу Малешевићи у МЗ Печенег Илова, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 3.528,45 КМ.

Набавка грађевинског материјала за ограђивање цркве у Доњем Грабику, МЗ Грабик Илова, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 577,20 КМ.

Набавка грађевинског материјала за опремање мокрог чвора у порти СПЦ на Вучијаку у МЗ Кремна, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 2.055,88 КМ.

Набавка грађевинског материјала за изградњу објекта у гробљу Калабе у МЗ Велика Илова, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 3.260,74 КМ.

Радови на изградњи ограде гробља у Доњим Вијачанима, повјерени су предузећу „ПРОКОП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-463/23 од 22.11.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 6.947,46 КМ.

Прикључак на водоводну мрежу за Друштвени дом и код споменика палим борцима у Шаринцима, плаћени су Удружењу за очување и заштиту вода „ВОДОВОД ДУБОКА ДОЛИНА“ Црквена – Прњавор у износу од 4.800,00 КМ.

Радови на реконструкцији водоводне мреже Друштвеног дома у Насеобини Лишња, плаћени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 954,72 КМ.

Набавка грађевинског материјала за израду степеништа и вањског уређења Спомен дома у Дренови, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-80/23 од 27.03.2023. године у износу од 2.960,13 КМ.

Набавка грађевинског материјала за израду надстрешнице на Друштвеном дому у Доњој Илови, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-80/23 од 27.03.2023. године у износу од 1.079,74 КМ.

Набавка и монтажа ПВЦ столарије друштвеног дома у МЗ Печенег Илови, повјерени су предузећу ПВЦ&АЛУ Столарија „ДЕКЕТ“ Владимир Декет с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-310/23 од 28.07.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 3.870,00 КМ.

Набавка и монтажа материјала за покривање објекта у Доњим Гаљиповцима, плаћени су предузећу ЗР „ЛИМОКС“ с.п. Прњавор у износу од 1.053,04 КМ.

Набавка грађевинског материјала за уређење Друштвеног дома на Јадовици у МЗ Смртићи, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 961,66 КМ.

Набавка грађевинског материјала за изградњу Друштвеног дома у Ждребуши у МЗ Велика Илова, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 10.122,49 КМ.

Набавка грађевинског материјала за изградњу парохијског дома у Насеобини Лишња, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 559,84 КМ.

Радови на изради голова за игралиште у МЗ Црквена, плаћени су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор у износу од 1.146,60 КМ.

Набавка грађевинског материјала за израду оградe на стадиону „FIFA GOAL“, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-80/23 од 27.03.2023. године у износу од 1.283,20 КМ.

Израда и монтажа капије на стадиону „Љубић“ и стадиону „Вијака“, повјерена је предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-264/23 од 23.06.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 6.201,00 КМ.

Санација поља оградe на игралишту „Рибњак“ у МЗ Штрпци, плаћена је предузећу „МИГО-ЛД“ д.о.о. Прњавор у износу од 994,50 КМ.

Набавка и постављање челичних стубова на игралишту у Мусама, повјерена је предузећу „МИГО-ЛД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-263/23 од 26.06.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 6.435,00 КМ.

Радови на изградњи прикључка на водоводну и канализациону мрежу објекта СРЦ „Борик“, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-296/23 од 25.07.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 3.344,95 КМ, а реализовани су радови у износу од 3.340,14 КМ.

Набавка и испорука бродског пода за реконструкцију бине у Јавној установи Центар за културу у Прњавору, повјерено је предузећу ТР „ВИНЧИЋ“ Љиљана Винчић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-177/23 од 06.04.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 5.899,20 КМ.

Набавка и испорука лака за реконструкцију бине у Јавној установи Центар за културу у Прњавору, плаћено је предузећу „ЦЕНТРУМ“ д.о.о. Бања Лука у износу од 847,00 КМ.

Радови на монтажи нове бине са услугом брушења и лакирања бине у Јавној установи Центар за културу у Прњавору, повјерено је предузећу ЗР „ВИДОВИЋ“ Дамир Видовић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-178/23 од 06.04.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 5.800,00 КМ.

Набавка и испорука дрвне грађе за потребе објекта Дом културе у Прњавору, повјерено је предузећу ТР „ВИНЧИЋ“ Љиљана Винчић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-465/23 од 25.10.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 5.850,59 КМ.

Набавка и испорука грађевинског материјала за потребе Дома културе у Прњавору, плаћено је предузећу „МЕТАЛЕХ“ д.о.о. Прњавор у износу од 582,23 КМ.

Услуге процијене вриједности пословних простора у стамбено-пословном објекту Магистрални пут СПО-40 извршио је дипл. инж. арх. Миладин Божуновић из Прњавора, по уговору број: 01/1-014-217/23 од 04.07.2023. године. Реализоване су услуге у износу од 2.115,51 КМ.

Набавка грађевинског материјала за уређење канцеларије у старој згради општине, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 628,60 КМ.

Набавка грађевинског материјала за реконструкцију просторија у О.Ш. „Вук Карацић“ у Доњим Вијачанима, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-80/23 од 27.03.2023. године у износу од 2.673,50 КМ.

Набавка и монтажа линолеума у О.Ш. „Свети Сава“ Горњи Смртићи, повјерена је предузећу „ГРМЕЧ“ Дарио Врачевић, Дарко Врачевић с.п. Дервента, по уговору број: 01/1-370-270/23 од 11.07.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 6.935,76 КМ.

Радови на изградњи складишта за одлагање пелета, повјерени су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-293/23 од 11.09.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 46.478,25 КМ, а реализовани су радови у износу од 46.362,06 КМ.

Радови на изради преградног зида у О.Ш. „Петар Кочић“ Шибовска, повјерена је предузећу ЗР „СТИЛ-ГИПС“ Славиша Винчић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-521/23 од 01.12.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 3.599,67 КМ.

Набавка грађевинског материјала за изградњу куће социјално угрожене породице Косић Далиборке из Горње Мравице, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 1.582,69 КМ.

Набавка грађевинског материјала за изградњу Ловачке куће у Доњим Вијачанима, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 1.592,22 КМ.

Укупно школски и други објекти..... 159.073,29 КМ

- ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА И ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Геодетске услуге цијепања парцела, обнављања границе парцеле, снимање постојећег стања за потребе пословно-туристичке зоне „Вијака“, плаћене су предузећу „ГЕОПРОМЕТ“ Небојша Вукајловић с.п. Бања Лука, по уговору број: 01/1-363-2/23 од 24.02.2023. године, у износу од 1.484,00 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских планова, посједовни листови и ЗК улошци) за изградњу инфраструктурних објеката у пословно-туристичкој зони „Вијака“, у износу од 182,00 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији градских улица 9. Јануар и Драгана Манцеа у Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-33/22 од 23.09.2022. године. Реализоване су услуге у вриједности од 4.584,86 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је коришћење података катастра непокретности, картирање, преглед елабората за изградњу улица 9. Јануар и Драгана Манцеа у Прњавору, у износу од 83,08 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је коришћење података катастра непокретности, картирање, преглед елабората за изградњу улице између Борачке зграде и зграде ТВ „К3“ у Прњавору, у износу од 2.681,65 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи градске улице између Борачке зграде и зграде ТВ „К3“ у Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-34/22 од 26.09.2022. године. Реализоване су услуге у вриједности од 5.342,07 КМ.

Геодетске услуге ископчења корекције кривине у улици Илије Малића, плаћене су предузећу „ПРОСАН-ГЕОАСТОР“ д.о.о. Прњавор у износу од 234,00 КМ.

Услуге измјештања бетонског стуба нисконапонске мреже са бетонирањем у улици Илије Малића, плаћене су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор у износу од 994,50 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе изградње пропуста на локалном путу 3. реда, пут Јотићи – Ђурђевићи – гробље Ђурђевићи, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-80/23 од 27.03.2023. године у износу од 192,50 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе изградње пропуста на локалном путу 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Палачковцима – Пратљачићи – Ђураши – Шибовска центар до регионалног пута Р 474 у Калабама, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-80/23 од 27.03.2023. године у износу од 351,20 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе изградње пропуста на локалном путу 1. реда, пут од регионалног пута Р 476 у Доњим Вијачанима (Качаре) – Тубаци до границе општине Челинац (бензинска пумпа), плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-80/23 од 27.03.2023. године у износу од 575,96 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе измјештања бетонског стуба нисконапонске мреже и бетонирање одводног канала са постављањем поцинчаних решетки у улици Илије Малића, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-80/23 од 27.03.2023. године у износу од 1.903,40 КМ.

Радови на реконструкцији улица Алексе Малића и Илије Малића у Прњавору, повјерени су предузећу ГП „ГРАДИП“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-270/22 од 04.07.2022. године. Уговорена вриједност радова износи 1.891.349,79 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 1.891.297,68 КМ. У 2022. години реализовани су радови у износу од 769.957,37 КМ. У току 2023. године реализована је вриједност радова у износу од 1.121.340,31 КМ, гдје је из резервисаних средстава плаћен износ од 559.401,57 КМ, а са ове позиције буџета за 2023. годину плаћен је износ од 561.938,74 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улица Алексе Малића и Илије Малића у Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-22/22 од 12.07.2022. године. Реализоване су услуге у вриједности од 30.727,92 КМ.

Радови на изради бетонске каналице са поцинчаном решетком кућног прикључка у улици Илије Малића, плаћени су предузећу „ТИМГРАД“ д.о.о. Прњавор у износу од 1.111,50 КМ.

Интервенти радови на санацији одводње кишнице у насељу Запад, повјерени су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-273/23 од 26.07.2023. године, Реализовани су радови у уговореном износу од 5.850,00 КМ.

Радови на изградњи саобраћајнице у Пословно-туристичкој зони „Вијака“ у Прњавору, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-432/22 од 24.10.2022. године. Уговорена вриједност радова износи 948.969,45 КМ, а реализовани су радови у износу од 948.967,04 КМ. У 2022. години реализовани су радови у износу од 925.073,55 КМ. У току 2023. године реализована је вриједност радова у износу од 23.893,48 КМ, гдје је из резервисаних средстава плаћен износ од 10.944,95 КМ, а са ове позиције буџета за 2023. годину плаћен је износ од 12.948,53 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице у Пословно-туристичкој зони „Вијака“ у Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-37/22 од 20.10.2022. године. Реализоване су услуге у вриједности од 4.772,97 КМ.

Радови на реконструкцији тротоара у улици Бранка Ћопића у Прњавору, повјерени су групи понуђача „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „ЕЛЕКТРООБНОВА“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-345-386/22 од 20.09.2022. године. Уговорена вриједност радова износи 61.103,92 КМ, а реализовани су радови у износу од 58.027,80 КМ.

Радови на реконструкцији дијела улице Бранка Ћопића, у граду Прњавору, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-157/23 од 19.10.2023. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 99.943,39 КМ, гдје је Фонд за повратак БиХ платио износ од 40.000,00 КМ, а са ове позиције буџета за 2023. годину плаћен је износ од 59.943,39 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији дијела улице Бранка Ћопића, у граду Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-38/23 од 30.11.2023. године. Реализоване су услуге у вриједности од 2.819,08 КМ.

Услуге једнократног уређења зелене површине парка у улици Вељка Миланковића, повјерене су предузећу ТУР „АГРОПРОМ“ Никола Вујасиновић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-333/23 од 12.10.2023. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од 32.643,00 КМ.

Радови на изградњи парка у улици Вељка Миланковића у Прњавору, повјерени су групи понуђача „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „Електрообнова“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-247/22 од 05.07.2022. године. Уговорена вриједност радова износи 372.551,40 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 372.550,72 КМ. У 2022. години реализовани су радови у износу од 257.337,02 КМ. У току 2023. године реализована је вриједност радова у износу од 115.213,70 КМ, гдје је из резервисаних средстава плаћен комплетан износ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи парка у улици Вељка Миланковића у Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-23/22 од 12.07.2022. године. Реализоване су услуге у вриједности од 4.016,80 КМ, гдје је комплетан износ плаћен из резервисаних средстава у буџету општине за 2022. годину.

Радови на просијецању дијела улице Милана Тепића, Град Прњавор, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-163/23 од 28.09.2023. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 23.388,30 КМ.

Радови на санацији моста на локалном путу Стара управа – Мамутовац – Мусе – мост на Укрини, повјерени су предузећу „МИГО-ЛД“ д.о.о. Горњи Штрпци-Прњавор, по уговору број: 01/1-345-19/23 од 30.01.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 6.846,20 КМ, а реализовани су радови у износу од 6.835,14 КМ.

Општина Прњавор и Федерално Министарство расељених особа и избјеглица су финансирали санацију и асфалтирање три дионице локалних путева у МЗ Лишња, који је повјерен предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 03-32-3-260-1304-1/21 од 23.09.2022. године, гдје уговорена вриједност радова износи 233.497,37 КМ. Учешће Федералног министарства у финансирању износило је 140.098,43 КМ, а општине Прњавор 93.398,94 КМ. Са буџетске позиције – РПН – из средстава Удружења грађана „Лишња у срцу“ плаћен је износ од 46.699,50 КМ, а са ове позиције буџета за 2023. годину плаћен је износ од 46.699,44 КМ.

Радови на санацији клизишта на локалном путу Чивчије – Бранешци, општина Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-565/22 од 06.03.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 186.248,51 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 186.191,76 КМ. Средства у износу од 141.925,85 КМ обезбједила је Влада Републике Српске, а са ове Буџетске позиције плаћен је износ од 44.265,91 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на санацији клизишта на локалном путу Чивчије – Бранешци, општина Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-19/23 од 06.07.2023. године. Реализоване су услуге у вриједности од 5.251,88 КМ.

Радови на санацији локалних и некатегорисаних путева, повјерени су предузећу „ДЛД СУВАЈАЦ ГРАДЊА“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-133/23 од 16.06.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 6.000,00 КМ.

Земљани радови на локалном путу Р476 – Слијепчевићи – Пејаковићи, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-179/23 од 18.10.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 28.267,20 КМ.

Радови на санацији оштећења на локалном путу Царевац – Велика Илова – Печенег Илова – Смртићи – (Челара) до локалног пута I-2 у Горњим Смртићима, Град Прњавор, повјерени су предузећу „ДЛД СУВАЈАЦ ГРАДЊА“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-180/23 од 27.10.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 16.270,00 КМ.

Набавка и монтажа гумених успоривача саобраћаја (лежећи полицајац) са свом пратећом опремом, повјерени су предузећу „ЕУРО ЗНАК“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-345-27/23 од 12.04.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 7.128,59 КМ.

Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације са уградњом на подручју града Прњавор (лежећи полицајац), повјерени су предузећу „ЕУРО ЗНАК“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-345-58/23 од 12.10.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 3.300,13 КМ, а реализовани су радови у износу од 3.273,19 КМ.

Набавка и транспорт дробљене камене фракције 16-22 за изградњу пропуста на локалном путу у МЗ Кремна, пут од регионалног пута Р474 – Радивојци – Грмчара (споменик), плаћени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град у износу од 681,18 КМ.

Набавка и транспорт тампона за потребе на локалном путу у МЗ Горња Мравица, пут Цвијетићи, плаћени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град у износу од 1.399,61 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе израде пропуста на локалном путу 1. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња – Жаковац – Млинци – Срповци – Разбој (граница са општином Србац), плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 349,90 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе проширења потпорног зида на прикључном некатегорисаном путу Декети – Спасојевићи на регионални пут Р476 Прњавор – Челинац, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 4.751,19 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе изградње и реконструкције пропуста на локалним путевима 1. реда, пут од регионалног пута Р 474 у Поповићима – бања Кулаши – Присоје – Горњи Вијачани – Вијачани Горњи (граница са општином Челинац) и пут Царевац - Велика Илова - Печенег Илова - Смртићи (Челара) до локалног пута I-2 у Горњим Смртићима, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 3.868,72 КМ.

Набавка и транспорт бетона МБ 30 са испоруком „франко градилиште“ за изградњу јавне расвјете и бетонских пропуста на локалним путевима, плаћени су предузећу ГП „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-520/23 од 05.12.2023. године у износу од 6.756,75 КМ.

Радови на уградњи камена за потпорни зид у Кремни, плаћени су предузећу „ГРАЂЕВИНАРСТВО-ПАНЧИЋ“ Невенко Панчић с.п. Кулаши-Прњавор у износу од 960,00 КМ.

Укупно изградња и реконструкција градских улица и путне мреже из средстава општине..... 995.539,15 КМ

– РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Набавка грађевинског материјала за израду заштите од површинских вода на изворишту „Раиновац“ у МЗ Кремна, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-80/23 од 27.03.2023. године у износу од 1.066,40 КМ.

Радови на уређењу корита потока „Раиновац“ у МЗ Кремна, повјерени су предузећу ЈП „СПАСОЈЕВИЋ“ Сретен Спасојевић с.п. Лужани – Прњавор, по уговору број: 01/1-370-335/23 од 16.10.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 5.820,00 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских планова, посједовни листови и ЗК улошци) за потребе водоснабдијевања МЗ Поточани, у износу од 49,00 КМ.

Комунална сагласност на урбанистичко-техничке услове за водоснабдијевање МЗ Горња Мравица, Горњи Гаљиповци, Мравица, Гаљиповци, Доњи Вијачани и Доња Мравица, плаћена је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 46,80 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских планова, посједовни листови и ЗК улошци) за потребе водоснабдијевања МЗ Горња Мравица, Горњи Гаљиповци, Мравица, Гаљиповци, Доњи Вијачани и Доња Мравица, у износу од 1.157,00 КМ.

Комунална сагласност на урбанистичко-техничке услове за водоснабдијевање МЗ Бабановци, плаћене су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 46,80 КМ.

Комунална сагласност на техничку документацију за водоснабдијевање МЗ Бабановци, плаћене су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 23,40 КМ.

Електроенергетска сагласност за потребе водоснабдијевање МЗ Бабановци, плаћена је предузећу МХ „ЕЛЕКТРОПРИРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д. Требиње у износу од 231,66 КМ.

Комунална сагласност на техничку документацију за водоснабдијевање МЗ Доњи Гаљиповци – Чорле, плаћене су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 23,40 КМ.

Радови на санацији канала и простора око водоводних шахтова на водоводној мрежи у МЗ Грабик Илова и Доња Мравица, плаћени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 561,60 КМ.

Радови на изградњи прикључка на канализациону мрежу у улици 9. Јануар у Прњавору, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-332/23 од 18.08.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 45.778,12 КМ, а реализовани су радови у износу од 30.059,71 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на водоснабдијевању насеља Штрпци, општина Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. Владимир Стевандић из Бања Луке, по уговору број: 01/1-122-24/22 од 12.07.2022. године. Реализоване су услуге у вриједности од 17.352,39 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на водоснабдијевању насеља МЗ Бабановци, град Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. Владимир Стевандић из Бања Луке, по уговору број: 01/1-122-32/23 од 27.09.2023. године. Реализоване су услуге у вриједности од 20.873,41 КМ. Износ од 16.421,53 КМ плаћен је из кредитних средстава, а са ове Буџетске позиције плаћен је износ од 4.451,88 КМ.

Радови на изради прикључног вода у улици Алексе Шантића, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-295/23 од 26.07.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 7.018,84 КМ, а реализовани су радови у износу од 6.980,23 КМ.

Радови на изради прикључног вода у улици Новака Пивашевића, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-331/23 од 18.08.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 8.155,29 КМ, а реализовани су радови у износу од 8.154,26 КМ.

Укупно водоводна и канализациона мрежа..... 76.024,53 КМ

Укупно уложена средства Града Прњавор за изградњу и реконструкцију градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, израда и ревизија пројектне документације износе **1.296.408,17 КМ**

II – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР – ИЗ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС (Програм јавних инвестиција РС за 2022. годину) – из пренесених нетрошених средстава у 2022. години.

Радови на реконструкцији градских улица 9. Јануара и Драгана Манцеа у Прњавору, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-345/22 од 05.09.2022. године. Уговорена вриједност износи 162.544,59 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 162.544,40 КМ. У 2022. години реализовани су радови у износу од 40.241,89 КМ. У току 2023. године реализована је вриједност радова у износу од 122.302,51 КМ. Сва средства обезбједила је Влада Републике Српске, а са ове позиције плаћен је износ од **122.302,51 КМ.**

Укупно уложена средства на реконструкцији локалних путева и градских улица на подручју општине Прњавор – из средстава Владе РС (Програм јавних инвестиција РС за 2022. годину) износе **122.302,51 КМ.**

III – САНАЦИЈА 4 КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ КОКОРИ-ЧИВЧИЈЕ-БРАНЕШЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС - – из пренесених нетрошених средстава у 2022. години.

Радови на санацији клизишта на локалном путу Чивчије – Бранешци, општина Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-565/22 од 06.03.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 186.248,51 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 186.191,76 КМ. Средства у износу од 44.265,91 КМ обезбједио је Град Прњавор, а износ од 141.925,85 КМ обезбједила је Влада Републике Српске. Са ове Буџетске позиције плаћен је износ од **141.925,85 КМ.**

Укупно уложена средства на санацији 4 клизишта на локалном путу Кокори-Чивчије-Бранешци из средстава Владе РС износе **141.925,85 КМ.**

IV – СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ГОРЊИ ВИЈАЧАНИ-САБАЊСКА РИЈЕКА – ИЗ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС - – из неутрошених средстава у 2022. години.

Укупно уложена средства на суфинансирању реконструкције локалног пута Горњи Вијачани-Сабањска ријека – из средстава Владе РС износе **0,00 КМ.**

V – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ БАБАНОВЦИ И ДИЈЕЛА МЗ МАЋИНО БРДО – ИЗ СРЕДСТАВА УНДП-а – МЕГ пројекат

Радови на водоснабдијевању насеља у МЗ Бабановци, град Прњавор, повјерени су предузећу „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Крупа на Врбасу-Бања Лука, по уговору број 01/1-370-314/23 од 05.10.2023. године, уговорена вриједност износи 818.750,26 КМ. Реализовани су радови у износу од 592.010,56 КМ, од чега је износ од 215.237,16 КМ плаћен из кредитних средстава са Буџетске позиције „Израда пројектата за водоводе мјесних заједница: Доњи Гаљиповци, Чорле, Насеобина Лишња, Бабановци, Хрваћани, Просјек, Мрачај-Отпочиваљка и Орашје-Ново Село“, а износ од 139.783,40 КМ плаћен са Буџетске позиције Одјелења за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Са ове Буџетске позиције утрошена су средства у износу од **236.990,00 КМ.**

Укупно уложена средства на изградњи водоводне мреже у МЗ Бабановци и дијела МЗ Маћино Брдо – из средстава УНДП-а – МЕГ пројекат износи **236.990,00 КМ.**

VI – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА У МЗ ВЕЛИКА ИЛОВА НА ДИОНИЦИ ВЕЛИКА ИЛОВА – ЗАСЕОК ТОПИЋИ – из средстава групе грађана МЗ Велика Илова

Укупно уложена средства на реконструкцији локалног пута у МЗ Велика Илова на дионици Велика Илова – засеок Топићи износи **0,00 КМ.**

VII – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ БРАНКА ЋОПИЋА – из средстава Министарства за људска права и избјеглице БиХ (Фонд за повратак)

Радови на реконструкцији дијела улице Бранка Ћопића, у граду Прњавору, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-157/23 од 19.10.2023. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 99.943,39 КМ. Град Прњавор је са Буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“ платио износ од 59.943,39 КМ. Са ове Буџетске позиције утрошена су средства у износу од **40.000,00 КМ.**

Укупно уложена средства на реконструкцији улице Бранка Ћопића – из средстава Министарства за људска права и избјеглице БиХ (Фонд за повратак) износи **40.000,00 КМ.**

VIII – РПН – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ПРОЈЕКАТ ПРОМОВИСАЊА ДОБРОГ УПРАВЉАЊА И ОСНАЖИВАЊА РОМА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Укупно уложена средства на изградњи и реконструкцији градских улица, путне и канализационе мреже, пројекат промовисања доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу износи **0,00 КМ.**

IX – РПН – САНАЦИЈА И АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У МЗ ЛИШЊА – ИЗ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ЛИШЊА У СРЦУ“

Општина Прњавор и Федерално Министарство расељених особа и избјеглица су финансирали санацију и асфалтирање три дионице локалних путева у МЗ Лишња, који је повјерен предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 03-32-3-260-1304-1/21 од 23.09.2022. године, гдје уговорена вриједност радова износи 233.497,37 КМ. Учешће Федералног министарства у финансирању износило је 140.098,43 КМ, а општине Прњавор 93.398,94 КМ. Са буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“ плаћен је износ од 46.699,44 КМ, а са ове Буџетске позиције за 2023. годину плаћен је износ од **46.699,50 КМ.**

Укупно уложена средства на санацији и асфалтирању локалних путева у МЗ Лишња – из средстава Удружења грађана „Лишња у срцу“ износи **46.699,50 КМ.**

X – РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАРЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ И ВОЈНОГ ОДСЈЕКА – ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРЊАВОР

Радови на рестаурацији и адаптацији зграде Војног одсјека – Завичајног музеја у Прњавору, повјерени су предузећу „РАСИМГРАДЊА“ д.о.о. Градачац, по уговору број: 01/1-370-255/22 од 01.07.2022. године, уговорена вриједност радова износи 289.857,75 КМ. Реализовани су радови у износу од 289.857,75 КМ. У 2022. години реализовани су радови у износу од 257.029,41 КМ. У току 2023. године реализована је вриједност радова у износу од 32.812,02 КМ, гдје је комплетан износ плаћен из резервисаних средстава у буџету општине за 2022. годину.

Набавка и уградња бетонске коцке на прилазној стази објекта Војног одсјека – Завичајног музеја у Прњавору, плаћена је предузећу „РАСИМГРАДЊА“ д.о.о. Градачац у износу од **1.147,77 КМ.**

Набавка дрвених двокрилних улазних врата за зграду Завичајног музеја у Прњавору, повјерена је предузећу „РАСИМГРАДЊА“ д.о.о. Градачац, по уговору број: 01/1-370-260/23 од 19.06.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од **5.931,90 КМ.**

Услуге стручног надзора над извођењем радова на рестаурацији и адаптацији зграде Војног одсјека – Завичајног музеја у Прњавору извршио је дипл. инж. арх. Миладин Божуновић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-30/22 од 03.08.2022. године. Реализоване су услуге у вриједности од 8.668,32 КМ, гдје је из резервисаних средстава плаћено 8.462,12 КМ, а са ове Буџетске позиције плаћен је износ од 206,20 КМ.

Набавка грађевинског материјала за уређење просторија Борачке организације (Војни одсјек), плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-354/23 од 01.11.2023. године у износу од 291,11 КМ.

Укупно уложена средства на реконструкција старе зграде општине и Војног одсјека – Завичајног музеја Прњавор износи **7.576,98 КМ.**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ ДОМАЋИХ ПРИХОДА

О П И С	РЕАЛИЗОВАНО (КМ)
I – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	1.296.408,17
II – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР – ИЗ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС (Програм јавних инвестиција РС за 2022. годину) – из пренесених нетрошених средстава у 2022. години.	122.302,51
III – САНАЦИЈА 4 КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ КОКОРИ-ЧИВЧИЈЕ-БРАНЕШЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС - – из пренесених нетрошених средстава у 2022. години.	141.925,85
IV – СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ГОРЊИ ВИЈАЧАНИ-САБАЊСКА РИЈЕКА – ИЗ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС - – из неутрошених средстава у 2022. години.	0,00
V – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ БАБАНОВЦИ И ДИЈЕЛА МЗ МАЋИНО БРДО – ИЗ СРЕДСТАВА УНДП-а – МЕГ пројекат	236.990,00
VI – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА У МЗ ВЕЛИКА ИЛОВА НА ДИОНИЦИ ВЕЛИКА ИЛОВА – ЗАСЕОК ТОПИЋИ – из средстава групе грађана МЗ Велика Илова	0,00
VII – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ БРАНКА ЋОПИЋА – из средстава Министарства за људска права и избјеглице БиХ (Фонд за повратак)	40.000,00
VIII – РПН – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ПРОЈЕКАТ ПРОМОВИСАЊА ДОБРОГ УПРАВЉАЊА И ОСНАЖИВАЊА РОМА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ	0,00
IX – РПН – САНАЦИЈА И АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У МЗ ЛИШЊА – ИЗ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ЛИШЊА У СРЦУ“	46.699,50

X – РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАРЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ И ВОЈНОГ ОДСЈЕКА – ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРЊАВОР	7.576,98
СВЕУКУПНО	1.891.903,01

- КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА -

I – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ ШТРПЦИ

Радови на водоснабдијевању насеља Штрпци, општина Прњавор, повјерени су групи понуђача „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „SECTOR SECURITY“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број 01/1-370-205/22 од 05.07.2022. године, уговорена вриједност износи 999.987,30 КМ. Реализовани су радови у износу од 911.679,30 КМ. У 2022. години реализовани су радови у износу од 658.724,35 КМ. У току 2023. године реализована је вриједност радова у износу од 252.954,95 КМ.

Електроенергетска сагласност и израда прикључка на нисконапонску мрежу за потребе водоснабдијевања МЗ Штрпци, плаћена је предузећу ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. Бања Лука у износу од 22.349,04 КМ.

Укупно уложена средства на изградњи водоводне мреже у МЗ Штрпци износе **275.303,99 КМ.**

II – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ ПОТОЧАНИ

Радови на водоснабдијевању насеља Поточани, општина Прњавор, повјерени су групи понуђача „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „SECTOR SECURITY“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-383/22 од 08.11.2022. године, уговорена вриједност радова износи 999.946,43 КМ. У току 2023. године реализована је вриједност у износу од 216.190,87 КМ, гдје је из резервисаних средстава плаћен износ од 132.040,98 КМ, а са ове Буџетске позиције плаћен је износ од 84.149,89 КМ.

Укупно уложена средства на изградњи водоводне мреже у МЗ Поточани износе **84.149,89 КМ.**

III – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ПОЧЕТАК РАДОВА НА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ МЗ КРЕМНА, КУЛАШИ И ПОПОВИЋИ

Укупно уложена средства на изради пројекта и почетка радова на водоснабдијевању МЗ Кремна, Кулаши и Поповићи износе **0,00 КМ.**

IV – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ВОДОВОДЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА: ДОЊИ ГАЉИПОВЦИ, ЧОРЛЕ, НАСЕОБИНА ЛИШЊА, БАБАНОВЦИ, ХРВАЋАНИ, ПРОСЈЕК, МРАЧАЈ-ОТПОЧИВАЉКА И ОРАШЈЕ-НОВО СЕЛО

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу дистрибутивног цјевовода за водоснабдијевање насеља МЗ Бабановци у износу од **1.739,01 КМ.**

Радови на водоснабдијевању насеља у МЗ Бабановци, град Прњавор, повјерени су предузећу „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Крупа на Врбасу-Бања Лука, по уговору број 01/1-370-314/23 од 05.10.2023. године, уговорена вриједност износи 818.750,26 КМ. Реализовани су радови у износу од 592.010,56 КМ, од чега је износ од 236.990,00 КМ плаћен са Буџетске позиције „Изградња водоводне мреже у МЗ Бабановци и дијела МЗ Мађино Брдо, из средстава УНДП-а – МЕГ пројекат“, а износ од 139.783,40 КМ плаћен са Буџетске позиције Одјелења за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Са ове Буџетске позиције утрошена су средства у износу од **215.237,16 КМ.**

Услуге стручног надзора над извођењем радова на водоснабдијевању насеља МЗ Бабановци, град Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. Владимир Стевандић из Бања Луке, по уговору број: 01/1-122-32/23 од 27.09.2023. године. Реализоване су услуге у вриједности од 20.873,41 КМ. Износ од 4.451,88 КМ плаћен је са позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“, а са ове Буџетске позиције плаћен је износ од **16.421,53 КМ.**

Укупно уложена средства на изради пројекта за водоводне мјесних заједница: Доњи Гаљиповци, Чорле, Насеобина Лишња, Бабановци, Хрваћани, Просјек, Мрачај-Отпочиваљка и Орашје-Ново Село износе **233.397,70 КМ.**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА**

О П И С	РЕАЛИЗОВАНО
I – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ ШТРПЦИ	275.303,99
II – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ ПОТОЧАНИ	84.149,89
III – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ПОЧЕТАК РАДОВА НА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ МЗ КРЕМНА, КУЛАШИ И ПОПОВИЋИ	0,00
IV – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ВОДОВОДЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА: ДОЊИ ГАЉИПОВЦИ, ЧОРЛЕ, НАСЕОБИНА ЛИШЊА, БАБАНОВЦИ, ХРВАЋАНИ, ПРОСЈЕК, МРАЧАЈ-ОТПОЧИВАЉКА И ОРАШЈЕ-НОВО СЕЛО	233.397,70
СВЕУКУПНО	592.851,58

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

О П И С	РЕАЛИЗОВАНО
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ДОМАЋИХ ПРИХОДА	1.891.903,01
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА	592.851,58
СВЕУКУПНО	2.484.754,59

Напомињемо да су на територији града Прњавор у току 2023. године извршени следећи радови:

1. Реконструкција регионалног пута Србац – Прњавор – Станари - Теслић, радови су финансирани од стране јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука.