



**РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ПРЊАВОР  
ГРАДОНАЧЕЛНИК**



---

Карађорђева бр. 2, Прњавор, тел/факс +387 51 663 740  
e-mail: kabinetgradonacelnika@gradprnjavor.com  
www.gradprnjavor.com



**ИЗВЕШТАЈ**  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРЊАВОР ЗА  
2025. ГОДИНУ

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне  
послове и инвестиције

Прњавор, април 2026. године

План капиталних улагања за 2025. годину („Службени гласник Града Прњавор“, број 29/24), усвојен је на сједници Скупштине Града одржаној 26.12.2024. године и Одлуке о измјенама и допунама плана капиталних улагања на подручју града Прњавор за 2025. годину („Службени гласник града Прњавор“, број 27/25), усвојен на сједници Скупштине Града Прњавор одржаној 03.11.2025. године.

Послови на реализацији Програма капиталних улагања у 2025. години рађени су у складу са Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14).

## - КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ДОМАЋИХ ПРИХОДА -

### I – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

#### - ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ОБЈЕКТА

Трошкови рада комисије за технички преглед пословног објекта – за издавање употребне дозволе за дистрибутивни цјевовод за водоснабдијевања дијела насеља Маћинно Брдо и мјесне заједнице Бабановци плаћена је 2.090,00 КМ.

Трошкови рада комисије за технички преглед пословног објекта – за издавање употребне дозволе потисно дистрибутивни цјевовод од постојеће водоводне мреже за индустријску зону „Вијака“ до постојећег резервоара у циљу водоснабдијевања насеља Штрпци плаћена је 2.190,00 КМ.

**Укупно технички пријем објеката..... 4.280,00 КМ**

#### - ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Услуге процјене трошкова реконструкције улица Цара Лазара и Стевана Немање, повјерене су предузећу ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ „ЦПК“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-418/24 од 11.11.2024. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од 6.996,60 КМ.

Комунална сагласност на урбанистичко-техничке услове за реконструкцију улица Цара Лазара и Стевана Немање, плаћена је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 46,80 КМ.

Електроенергетска сагласност на урбанистичко-техничке услове за реконструкцију улица Цара Лазара и Стевана Немање, плаћена је оператору дистрибутивног система „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. Бања Лука у износу од 38,61 КМ.

Услуге израде урбанистичко-техничких услова за водоснабдијевање мјесних заједница, повјерене су предузећу „РАДИС“ д.о.о. Источно Сарајево, по уговору број: 01/1-370-128/25 од 19.03.2025. године. Реализоване су услуге у уговореном износу 6.867,90 КМ.

Услуге ревизије пројеката водоснабдијевања мјесних заједница, повјерене су предузећу „ПРО ТЕХНИК“ Техничко развојни центар д.о.о. Источно Сарајево, по уговору број: 01/1-370-135/25 од 21.03.2025. године. Реализоване су услуге у уговореном износу 6.704,10 КМ.

Комунална сагласност на локацију и урбанистичко-техничке услове за водоснабдијевање насеља Штрпци, плаћена је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 46,80 КМ.

Комунална сагласност на техничку документацију изградња дистрибутивног цјевовода за водоснабдијевање насеља Штрпци, плаћена је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 23,40 КМ.

Услуге израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу јавне саобраћајнице са пратећом инфраструктуром дијела улице Саве Ковачевића, плаћене су предузећу „FABRUM Solutions“ д.о.о. Бања Лука, у износу од 1.170,00 КМ.

Услуге ревизије пројектне документације за изградњу јавне саобраћајнице са пратећом инфраструктуром дијела улице Саве Ковачевића, плаћене су предузећу Кућа архитектуре „Пилиповић“ д.о.о. Бања Лука, у износу од 468,00 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу јавне саобраћајнице са пратећом инфраструктуром дијела улице Саве Ковачевића у износу од 103,23 КМ.

Услуге умножавања и штампања пројектне документације за реконструкцију дијела регионалног пута Р1-2102 (стара ознака Р-474) у сврху изградње кружног тока на укрштању са прикључком за аутопут и планираним саобраћајницама за пословну зону, Град Прњавор, плаћене су предузећу „FABRUM Solutions“ д.о.о. Бања Лука, у износу од 1.164,15 КМ.

Услуге ревизије пројектне документације за реконструкцију дијела регионалног пута Р1-2102 (стара ознака Р-474) у сврху изградње кружног тока на укрштању са прикључком за аутопут и планираним саобраћајницама за пословну зону, Град Прњавор, плаћене су предузећу „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука, у износу од 468,00 КМ.

Комунална сагласност за изградњу сепаратне канализације у улици Живојина Прерадовића, плаћена је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 46,80 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу сепаратне канализације у улици Живојина Прерадовића у износу од 1.174,73 КМ.

Услуге израде елабората ЗОП-а за доградњу Дјечијег вртића „Наша радост“, плаћено је предузећу „ТЕШИЋ“ д.о.о. Прњавор у износу од 468,00 КМ.

Противпожарна сагласност за доградњу Дјечијег вртића „Наша радост“ плаћена је у износу од 150,00 КМ.

Услуге ревизије главног пројекта за доградњу Дјечијег вртића „Наша радост“, плаћени су предузећу „ДОБОЈИНВЕСТ“ а.д. Добој у износу од 292,50 КМ.

Комунална сагласност на техничку документацију за доградњу Дјечијег вртића „Наша радост“, плаћене су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 23,40 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за доградњу Дјечијег вртића „Наша радост“ у износу од 1.967,94 КМ.

**Укупно пројектовање..... 28.220,96 КМ**

#### - ШКОЛСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Радови на изградњи кино дворане у Прњавору, повјерени су групи понуђача ГП "ГРАДИП" д.о.о. Прњавор, "КГХ Пројектовање" д.о.о. Градишка, "ABC Solutions" д.о.о. Бања Лука и "Kaldera Company" д.о.о. Лакташи, по уговору број 01/1-370-92/24 од 11.04.2024. године, уговорена вриједност радова износи 923.840,68 КМ, а реализовани су радови у износу од 923.839,68 КМ. У току 2024. године реализована је вриједност радова у износу од 634.484,25 КМ, а у току 2025. године окончани су сви радови и реализована је вриједност радова у износу од 289.355,43 КМ, гдје је износ од 251.404,19 КМ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2024. годину, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћен је износ од 37.951,24 КМ.

Набавка, транспорт и облагање фасадних површина компакт плочама кино дворане, повјерени су предузећу ГП "ГРАДИП" д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-370-437/24 од 27.01.2025. године. Реализовани су радови у уговореном износу 95.494,46 КМ, гдје је комплетан износ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2024. годину.

Геодетске услуге контрола темеља за потребе изградње објекта „Кино дворана“, плаћене су предузећу „ПРОСАН-ГЕОАСТОР“ д.о.о. Прњавор, у износу од 351,00 КМ.

Геодетске услуге обнављање граница парцеле за потребе изградње објекта „Кино дворана“, плаћене су предузећу „S2IT“ д.о.о. Бања Лука, у износу од 234,00 КМ.

Радови на изградњи прикључка на водоводну и канализациону мрежу објекта „Кино дворана“ у улици Светог Саве у Прњавору, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 1/1.1-1316-1/24 од 14.11.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 17.631,65 КМ, а реализовани су радови у износу од 17.546,53 КМ.

Услуге чишћења објекта „Кино дворана“, повјерени су предузећу „ГРАЂА“ Свјетлана Божуновић с.п. Шибовска, по уговору број: 01/1-054-78/25 од 24.11.2025. године. Реализована су средства у уговореном износу од 3.042,00 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Старе зграде општине извршио је дипл. инж. арх. Миладин Божуновић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-23/24 од 28.05.2024. године. Реализоване су услуге у вриједности од 11.251,89 КМ.

Ископ и бетонирање стуба за потребе електроенергетског напајања климатизације у старој згради градске управе, плаћени су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор у износу од 234,00 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на санацији крова Друштвеног дома у Штивору извршио је дипл. инж. грађ. Предраг Поповић из Бања Луке, по уговору број: 01/1-122-31/24 од 20.06.2024. године. Реализоване су услуге у вриједности од 2.404,53 КМ.

Набавка, транспорт и монтажа термоизолационих панела за дворану „Слога“, повјерени су предузећу „ТЕК ФОР“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-449/24 од 12.12.2024. године. Уговорена вриједност набавке износи 5.985,00 КМ, а реализована су средства у износу од 5.984,99 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на санацији друштвеног дома у Штрпцима извршио је дипл. инж. арх. Зоран Лекић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-37/24 од 03.09.2024. године. Реализоване су услуге у вриједности од 8.279,37 КМ.

Радови на санацији друштвеног дома у Штрпцима – Фаза 2, повјерени су групи понуђача "Максимовић-Комерц" д.о.о. Добој и "АС-Суљкан" д.о.о. Добој Исток, по уговору број 01/1-370-447/24 од 28.01.2025. године, уговорена вриједност радова износи 152.030,17 КМ. У току 2025. године реализована је вриједност радова у износу од 137.756,17 КМ, гдје је износ од 57.619,07 КМ плаћен са буџетске позиције „Реконструкција објекта Друштвеног дома у МЗ Штрпци – из средстава гранта УНДП/МЕГ“, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћен је износ од 80.137,10 КМ.

Радови на изради и поправци ограде на спортском терену „FIFA GOAL“, повјерени су предузећу „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-457/24 од 31.01.2025. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 19.861,92 КМ.

Набавка и монтажа решетке на вањским јединицама клима уређаја, повјерени су предузећу „МИГО ЛД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-147/25 од 25.03.2025. године. Реализована су средства у уговореном износу од 5.616,00 КМ.

Набавка и опремање игралишта за дјецу код Друштвеног дома у МЗ Дренова, повјерени су предузећу ЗР „Браварија Ђукарић“ Славиша Ђукарић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-152/25 од 26.03.2025. године. Реализована су средства у уговореном износу од 5.900,00 КМ.

Услуге бушења рупа на крову Друштвеног дома у МЗ Штрпци за потребе сливника и преливних сливника равног крова, повјерени су предузећу „МИГО ЛД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-173/25 од 14.04.2025. године. Реализована су средства у уговореном износу од 6.325,02 КМ.

Радови на санацији опшива и фасадних олука и обухвата сјечење и санацију сливника од бетона, повјерени су предузећу „МИГО ЛД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-174/25 од 14.04.2025. године. Реализована су средства у уговореном износу од 3.217,50 КМ.

Набавка, транспорт и монтажа термоизолационих панела за дворану „Слога“, повјерени су предузећу „ТЕК ФОР“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-250/25 од 06.06.2025. године. Реализована су средства у уговореном износу од 4.389,06 КМ.

Радови на рушењу и изради бетонских кракова степеница на Тргу српских бораца (Ламела), повјерени су предузећу „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-247/25 од 07.07.2025. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 5.850,00 КМ.

Набавка и опремање игралишта за дјецу у насељу Лужани МЗ Кремна, повјерени су предузећу ЗР „Браварија Ђукарић“ Славиша Ђукарић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-321/25 од 02.09.2025. године. Реализована су средства у уговореном износу од 4.000,00 КМ.

Радови на санацији насталих оштећења на постојећим борачким споменицима и доградња двије гравиране слике на борачком споменику у Штрпцима, плаћени су предузећу „КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДЊА ПРОЋ НИКОЛА“ Никола Проћ с.п. Прњавор у износу од 950,00 КМ.

**Укупно школски и други објекти..... 223.526,15 КМ**

#### **- ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА И ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ**

Радови на реконструкцији улице Алексе Шантића, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-56/24 од 07.05.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 53.801,10 КМ, а реализовани су радови у износу од 47.142,57 КМ, гдје је из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције плаћен износ од 30.000,00 КМ, а преостали износ од 17.142,57 КМ плаћен је из резервисаних средстава у буџету града за 2024. годину.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улице Алексе Шантића извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-25/24 од 28.05.2024. године. Реализоване су услуге у вриједности од 1.329,74 КМ.

Радови на санацији клизишта на локалном путу Глоговац – Трњани – Беговци. локација „Васићи“ у МЗ Штрпци, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-57/24 од 08.05.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 52.299,00 КМ, а реализовани су радови у износу од 59.279,61 КМ, гдје је комплетан износ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2024. годину.

Радови на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју града Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-158/24 од 05.09.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 1.599.976,05 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 1.599.936,06 КМ. У 2024. години реализована су средства у износу од 1.501.678,17. У току 2025. године реализована је вриједност радова у износу од 98.257,89 КМ на следећим путним правцима:

1. Израда банке на свим асфалтираним путним правцима у 2024. години износи 86.120,31 КМ,

2. Улица у насељу Долине, Град Прњавор, асфалтирање у дужини од 100,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 12.137,58 KM,

Са ове Буџетске позиције за 2025. годину плаћен је износ од 98.257,89 KM.

Радови на реконструкцији улице 14. СБНОУБ, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-228/24 од 16.12.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 99.333,00 KM, а реализовани су радови у износу од 99.327,53 KM, гдје је из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције плаћен износ од 30.000,00 KM, а преостали износ од 69.327,53 KM плаћен је из резервисаних средстава у буџету града за 2024. годину.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улице 14. СБНОУБ извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-345-228-1/24 од 31.01.2025. године. Реализоване су услуге у вриједности од 2.101,29 KM.

Радови на санацији одрона на путу у Грабик Илова, засеок Шестићи, повјерени су предузећу ЈП „МИЛИ“ Миливоје Ђураш с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-69/25 од 21.03.2025. године. Реализована су средства у уговореном износу од 6.903,00 KM.

Земљани радови на путном правцу у Срповцима, повјерени су предузећу ЈАВНИ ПРЕВОЗ „MARCUS-KOP“ Горан Живковић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-145/25 од 26.03.2025. године. Реализована су средства у уговореном износу од 5.940,00 KM.

Радови на ископу и чишћењу канала, ископу земље у широком откопу на локалним путевима и градским улицама на подручју града Прњавор, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-82/25 од 28.03.2025. године. Реализовани су радови у уговореном износу 20.007,00 KM, гдје је из Програма текућег одржавања путева плаћен износ од 11.871,37 KM, а земљани радови на локалном путу Вукадиновићи – Шпанићи (црква) и некатегорисаном путу Малешевићи – гробље плаћени су са буџетске позиције „Реконструкција објекта Друштвеног дома у МЗ Штрпци – из средстава гранта УНДП/МЕГ“ у износу од 6.953,53 KM, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћени су радови у износу од 1.182,10 KM.

Радови на просијецњу улице Милана Тепића, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-91/25 од 03.04.2025. године. Уговорена вриједност радова износи 23.339,75 KM, а реализовани су радови у износу од 23.334,26 KM.

Радови на изради дренаже на локалном путу Тешићи – Ковачевићи и Топићи – Игњатићи у МЗ Велика Илова, повјерени су предузећу „ДЛД СУВАЈАЦ ГРАДЊА“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-103/25 од 15.04.2025. године. Реализована су средства у уговореном износу од 5.940,00 KM.

Геодетске услуге израде записника фекалне и кишне канализације, водоводне мреже и осовине саобраћајнице за потребе реконструкције улице Новака Пивашевића и Хиландарска, плаћене су предузећу „S2IT“ д.о.о. Бања Лука у износу од 3.193,73 KM.

Геодетске услуге обнављања граница парцеле у улици Новака Пивашевића, плаћене су предузећу „ПРОСАН-ГЕОАСТОР“ д.о.о. Прњавор у износу од 280,80 KM.

Услуге стручне процјене здравственог стања дендрофона у улицама Новака Пивашевића и Хиландарској у складу са Пројектом реконструкције, те давање стручно-научног мишљења извршио је проф. др, шеф катедре за интегралну заштиту шумских система Зоран Станивуковић из Лакташа, по уговору број: 01/1-122-13/25 од 24.07.2025. године. Реализоване су услуге у вриједности од 4.936,19 КМ, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћен је износ од 4.936,19 КМ.

Радови на санацији локалне путне мреже, повјерени су предузећу „МИГО ЛД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-168/25 од 03.10.2025. године. Реализована су средства у уговореном износу од 33.146,10 КМ.

Радови на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју града Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-96/25 од 27.05.2025. године. Уговорена вриједност радова износи 799.864,65 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 799.863,07 КМ на следећим путним правцима:

1. Локални пут 1. реда, пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану – Црквена – Чивчије – Кокори – Брезичани (граница са општином Челинац), асфалтирање санираних површина у дужини од 313,00 m, а вриједност радова износи 55.208,81 КМ,
2. Локални пут 1. реда, пут од регионалног пута Р 476 у Дренови – Вуковићи – Сабањска Ријека – Јотића Луке – мост у Горњим Вијачанима на граници са општином Челинац, асфалтирање санираних површина у дужини од 76,00 m, а вриједност радова износи 15.374,27 КМ,
3. Локални пут 1. реда, пут од регионалног пута Р 476 у Доњим Вијачанима (Качаре) – центар Шаринаца – центар Вршана – Црквена до локалног пута I-3, асфалтирање санираних површина у дужини од 116,00 m, а вриједност радова износи 52.492,00 КМ,
4. Локални пут 1. реда, пут од краја улице Рајка Малешевића – Мађино Брдо – Грабик Илова – Царевац – Срђевићи (граница са општином Србац), асфалтирање у дужини од 250,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 67.309,13 КМ,
5. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-1 (Глоговац) – Трњани – Беговци – до локалног пута II-7 на Укринском Лугу, локација „Васићи“, асфалтирање у дужини од 155,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 25.573,98 КМ,
6. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 – Голића брдо – Ратковац до локалног пута II-15, дионица Ђаковићи – Доњи Гаљиповци, асфалтирање у дужини од 570,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 92.085,55 КМ,
7. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 на Укринском лугу (Рибњак) – Томићи – Мусе – Ружевци – до регионалног пута Р 474 у Кремни, асфалтирање у дужини од 260,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 48.913,84 КМ,
8. Локални пут 3. реда у МЗ Кокори, пут Илићи – Вујасиновићи, асфалтирање у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 45.689,67 КМ,
9. Локални пут 3. реда у МЗ Кокори, пут од центра – гробље у Скакавцима, асфалтирање у дужини од 800,00 m, ширина асфалта 2,6 m, а вриједност радова износи 109.827,01 КМ,
10. Локални пут 3. реда у МЗ Кокори, пут Доњи Маринковићи у Скакавцима, асфалтирање у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 49.194,33 КМ,

11. Локални пут 3. реда у МЗ Штрпци, пут Јусуповићи – Милијаши – црква у Ружевцима, асфалтирање у дужини од 100,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 24.174,07 KM,
12. Локални пут 3. реда у МЗ Велика Илова, пут Миладићи – Симића брдо – Топићи, асфалтирање у дужини од 170,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 25.890,83 KM,
13. Некатегорисан пут у МЗ Кокори, пут Јоњићи – Маринковићи, асфалтирање у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 2,6 m, а вриједност радова износи 40.001,73 KM,
14. Некатегорисан пут у МЗ Палачковци, пут М 16.1 – Викенд насеље (Укрински рај), асфалтирање у дужини од 495,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 79.969,03 KM,
15. Некатегорисан пут у МЗ Кремна, пут Домузи – поток Ријека, земљани радови на санацији пута и прилаза мосту, а вриједност радова износи 12.987,00 KM,
16. Улица Војводе Степе, асфалтирање у дужини од 200,00 m, ширина асфалта 5,9 m, а вриједност радова износи 55.171,82 KM,

Са ове Буџетске позиције за 2025. годину плаћен је износ од 799.863,07 KM.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју града Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-26/24 од 28.05.2024. године. Реализоване су услуге у вриједности од 48.846,99 KM, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћен је износ од 48.846,99 KM.

Набавка и транспорт бетона МБ 30 са испоруком „франко градилиште“ за изградњу два пропуста на локалном путу 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 на Укринском лугу (Рибњак) – Томићи – Мусе – Ружевци – до регионалног пута Р474 у Кремни, плаћени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град у износу од 1.655,92 KM.

Набавка и транспорт бетона МБ 30 са испоруком „франко градилиште“ за изградњу потпорног зида на локалном путу другог реда, пут од локалног пута I-7 у Шаринцима – Јанковићи – Моравци – Вујасиновићи – Вршани (Кунара) и за плочу друштвеног дома у Шаринцима, плаћени су предузећу ГП „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-385/25 од 25.11.2025. године у износу од 7.020,00 KM.

**Укупно изградња и реконструкција градских улица и путне мреже из средстава општине..... 1.043.931,08 KM**

#### – РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Услуге стручног надзора над извођењем радова на водоснабдијевању насеља Поточани, град Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. Владимир Стевандић из Бања Луке, по уговору број: 01/1-122-15/23 од 11.05.2023. године. Реализоване су услуге у вриједности од 656,41 KM.

Радови на изградњи прикључка на оборинску канализациону мрежу у улици Браће Југовића, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-378/23 од 28.09.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 12.860,50 КМ, а реализовани су радови у износу од 12.840,14 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских планова, посједовни листови и ЗК улошци) за потребе издавања накнадне локацијске дозволе водоснабдијевања 6 мјесних заједница - Повелич, у износу од 7.405,00 КМ.

Радови на изради прикључка на водоводну мрежу у улици Милоша Тодића, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-365/24 од 12.09.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 27.128,64 КМ, а реализовани су радови у износу од 27.101,54 КМ.

Услуге стручног надзора над изградњом канализационе мреже у улици Живојина Прерадовића у Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Владимир Стевандић из Бања Луке, по уговору број: 01/1-122-39/24 од 10.10.2024. године. Реализоване су услуге у вриједности од 12.767,27 КМ.

Радови на изградњи сепаратне канализације у улици Живојина Прерадовића, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број 01/1-370-399/24 од 26.12.2024. године, уговорена вриједност износи 452.631,35 КМ, а реализовани су радови у износу од 452.630,68 КМ, од чега је износ од 427.456,06 КМ плаћен у извјештајном периоду за 2025. годину. Са буџетске позиције „Реконструкција канализационе мреже у улици Живојина Прерадовића из средстава гранта МЕГ ПРОЈЕКТ – 2 дио“ плаћен је износ од 160.000,00 КМ, са буџетске позиције „Реконструкција објекта Друштвеног дома у МЗ Штрпци – из средстава гранта УНДП/МЕГ“ плаћен је износ од 14.025,38 КМ, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћени су радови у износу од 253.430,68 КМ.

Геодетске услуге израде записника фекалне и кишне канализације за потребе изградње сепаратне канализације у улици Живојина Прерадовића, плаћене су предузећу „S2IT“ д.о.о. Бања Лука у износу од 1.412,87 КМ.

Радови на изградњи прикључних водова према „The Welly“ и „Градип“ соларни панели, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-462/24 од 30.12.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 36.237,39 КМ, а реализовани су радови у износу од 36.236,25 КМ.

Радови на изградњи прикључног вода према предузећу „Наша Мљекара“, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-463/24 од 30.12.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 41.267,89 КМ, а реализовани су радови у износу од 41.194,80 КМ.

Услуге стручног надзора над набавком и монтажом вишемлазних водомјера са мокрим механизмом, Woltmanov водомјера, индуктивни импулсни сензор за Woltmanov водомјер, радио модули и „Gateway“ у Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Владимир Стевандић из Бања Луке, по уговору број: 01/1-120-18/25 од 28.02.2025. године. Реализоване су услуге у вриједности од 2.797,31 КМ.

Радови на изградњи сливника и ревизионог шахта на пропусту у Околици, плаћени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 1.148,36 КМ.

Радови на изради сливника оборинске канализације у Јефимијиној улици, плаћени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 1.008,70 КМ.

Радови на одводњи оборинских вода у улици Владике Платона, плаћени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 901,25 КМ.

**Укупно водоводна и канализациона мрежа..... 398.900,58 КМ**

Укупно уложена средства Града Прњавор за изградњу и реконструкцију градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, израда и ревизија пројектне документације износе **1.698.858,77 КМ**

II – ПРОШИРЕЊЕ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „НАША РАДОСТ“ – из средстава трансфера Предсједника Републике Српске.

Укупно уложена средства на проширење дјечијег вртића „Наша радост“ – из средстава трансфера Предсједника Републике Српске) износе **0,00 КМ.**

III – ИЗГРАДЊА ДРУШТВЕНОГ ДОМА У МЗ МРАВИЦА (ДЕБЕЉАЧКО БРДО) – из средстава Гранта Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Српске.

Укупно уложена средства на изградњи друштвеног дома у МЗ Мравица (Дебељачко брдо) – из средстава Гранта Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Српске) износе **0,00 КМ.**

IV – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДРУШТВЕНОГ ДОМА У МЗ ШТРПЦИ – из средстава гранта УНДП/МЕГ

Радови на изградњи сепаратне канализације у улици Живојина Прерадовића, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број 01/1-370-399/24 од 26.12.2024. године, уговорена вриједност износи 452.631,35 КМ, а реализовани су радови у износу од 452.630,68 КМ, од чега је износ од 427.456,06 КМ плаћен у извјештајном периоду за 2025. годину. Са буџетске позиције „Реконструкција канализационе мреже у улици Живојина Прерадовића из средстава гранта МЕГ ПРОЈЕКТ – 2 дио“ плаћен је износ од 160.000,00 КМ, са буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“ плаћен је износ од 253.430,68 КМ, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћени су радови у износу од 14.025,38 КМ.

Радови на санацији друштвеног дома у Штрпцима – Фаза 2, повјерени су групи понуђача "Максимовић-Комерц" д.о.о. Добој и "АС-Суљкан" д.о.о. Добој Исток, по уговору број 01/1-370-447/24 од 28.01.2025. године, уговорена вриједност радова износи 152.030,17 КМ. У току 2025. године реализована је вриједност радова у износ од 137.756,17 КМ, гдје је износ од 80.137,10 КМ плаћен са буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћен је износ од **57.619,07 КМ.**

Радови на ископу и чишћењу канала, ископу земље у широком откопу на локалним путевима и градским улицама на подручју града Прњавор, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-82/25 од 28.03.2025. године. Реализовани су радови у уговореном износу 20.007,00 КМ, гдје је из Програма текућег одржавања путева плаћен износ од 11.871,37 КМ, а земљани радови на локалном путу Вукадиновићи – Шпанићи (црква) и некатегорисаном путу Малешевићи – гробље плаћени су са буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“ у износу од 1.182,10 КМ, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћени су радови у износу од **6.953,53 КМ.**

Укупно уложена средства на реконструкцији објекта Друштвеног дома у МЗ Штрпци – из средстава гранта УНДП/МЕГ износи **78.597,98 КМ.**

#### V – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДРУШТВЕНОГ ДОМА У МЗ ШТРПЦИ – из средстава гранта EU4AGRI

Радови на санацији друштвеног дома у Штрпцима, повјерени су групи понуђача "Максимовић-Комерц" д.о.о. Добој и "АС-Суљкан" д.о.о. Добој Исток, по уговору број 01/1-370-262/24 од 22.08.2024. године, уговорена вриједност радова износи 234.000,00 КМ. У току 2025. године реализована је вриједност радова у износ од 161.657,86 КМ, гдје је износ од 69.558,84 КМ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2024. годину, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћен је износ од **92.099,02 КМ.**

Укупно уложена средства на реконструкцији објекта Друштвеног дома у МЗ Штрпци – из средстава гранта EU4AGRI износи **92.099,02 КМ.**

#### VI – РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЖИВОЈИНА ПРЕРАДОВИЋА – из средстава гранта МЕГ пројекта – 2 дио

Радови на изградњи сепаратне канализације у улици Живојина Прерадовића, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број 01/1-370-399/24 од 26.12.2024. године, уговорена вриједност износи 452.631,35 КМ, а реализовани су радови у износу од 452.630,68 КМ, од чега је износ од 427.456,06 КМ плаћен у извјештајном периоду за 2025. годину. Са буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“ плаћен је износ од 253.430,68 КМ, са буџетске позиције „Реконструкција објекта Друштвеног дома у МЗ Штрпци – из средстава гранта УНДП-а – МЕГ пројекат“ плаћен је износ од 14.025,38 КМ, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћени су радови у износу од **160.000,00 КМ.**

Укупно уложена средства на реконструкцији канализационе мреже у улици Живојина Прерадовића – из средстава гранта МЕГ пројекта – 2 дио износи **160.000,00 КМ**.

VII – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ АЛЕКСЕ ШАНТИЋА – из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције.

Радови на реконструкцији улице Алексе Шантића, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-56/24 од 07.05.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 53.801,10 КМ, а реализовани су радови у износу од 47.142,57 КМ, гдје је из резервисаних средстава у буџету за 2024. годину плаћен износ од 17.142,57 КМ, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћен је износ од 30.000,00 КМ.

Укупно уложена средства на реконструкцији улице Алексе Шантића - из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције износи **30.000,00 КМ**.

VIII – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ 14. СБНОУБ – из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције.

Радови на реконструкцији улице 14. СБНОУБ, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-228/24 од 16.12.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 99.333,00 КМ, а реализовани су радови у износу од 99.327,53 КМ, гдје је из резервисаних средстава у буџету за 2024. годину плаћен износ од 69.327,53 КМ, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћен је износ од 30.000,00 КМ.

Укупно уложена средства на реконструкцији улице 14. СБНОУБ – из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције износи **30.000,00 КМ**.

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ ДОМАЋИХ ПРИХОДА

О П И С	РЕАЛИЗОВАНО (КМ)
I – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.	1.698.858,77
II – ПРОШИРЕЊЕ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „НАША РАДОСТ“ – из средстава трансфера Предсједника Републике Српске.	0,00
III – ИЗГРАДЊА ДРУШТВЕНОГ ДОМА У МЗ МРАВИЦА (ДЕБЕЉАЧКО БРДО) – из средстава Гранта Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Српске.	0,00
IV – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДРУШТВЕНОГ ДОМА У МЗ ШТРПЦИ – из средстава гранта УНДП/МЕГ	78.597,98

V – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДРУШТВЕНОГ ДОМА У МЗ ШТРПЦИ – из средстава гранта EU4AGRI	92.099,02
VI – РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЖИВОЈИНА ПРERAДОВИЋА – из средстава гранта МEG пројекта – 2 дио	160.000,00
VII – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ АЛЕКСЕ ШАНТИЋА – из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције.	30.000,00
VIII – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ 14. СБНОУБ – из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције.	30.000,00
СВЕУКУПНО	2.089.555,77

**- КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА -**

**I – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА: ГОРЊА МРАВИЦА, ЛИШЊА, ГАЉИПОВЦИ И РАТКОВАЦ**

Електроенергетска сагласност за објекат (пумпна станица) водоснабдијевање мјесних заједница Горња Мравица, Околица, Гаљиповци и Ратковац, плаћена је оператору дистрибутивног система „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. Бања Лука у износу од **45,63 КМ.**

Електроенергетска сагласност за објекат (дистрибутивни резервоар) водоснабдијевање мјесних заједница Горња Мравица, Околица, Гаљиповци и Ратковац, плаћена је оператору дистрибутивног система „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. Бања Лука у износу од **45,63 КМ.**

Укупно уложена средства на изградњи водоводне за потребе мјесних заједница: Горња Мравица, Лишња, Гаљиповци и Ратковац износе **91,26 КМ.**

**II – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ПОЧЕТАК РАДОВА НА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ МЗ КРЕМНА, КУЛАШИ И ПОПОВИЋИ – из кредитног задужења из 2022. године**

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и Главног пројекта водоснабдијевања МЗ Кремна, Кулаши – Поповићи, повјерене су предузећу „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-294/23 од 25.09.2023. године, Реализована су средства у уговореном износу 19.188,00 КМ. У 2023. години реализоване су услуге у износу од 2.925,00 КМ, а са ове позиције буџета за 2025. годину плаћен је износ од **16.263,00 КМ.**

Укупно уложена средства на изради пројекта и почетак радова на водоснабдијевању МЗ Кремна, Кулаши и Поповићи износе **16.263,00 КМ.**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА**

О П И С	РЕАЛИЗОВАНО
I – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА: ГОРЊА МРАВИЦА, ЛИШЊА, ГАЉИПОВЦИ И РАТКОВАЦ	91,26
II – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ПОЧЕТАК РАДОВА НА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ МЗ КРЕМНА, КУЛАШИ И ПОПОВИЋИ – из кредитног задужења из 2022. године	16.263,00
СВЕУКУПНО	16.354,26

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

О П И С	РЕАЛИЗОВАНО
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ДОМАЋИХ ПРИХОДА	2.089.555,77
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА	16.354,26
СВЕУКУПНО	2.105.910,03